

LYON / JUBIN
16 chemin du Jubin
69570 DARDILLY

Adresse postale :
BP 26
69571 DARDILLY Cedex

Tél : 04.72.29.70.70
Fax : 04.78.35.63.10
Mél : fabien.montuclard@fr.bureauveritas.com



**BUREAU
VERITAS**

INSTITUT DE SANTE BOURGOGNE
CENTRE DE PREVENTION
7 rue Jean-Marie Chavant
69007 LYON

N. Réf. : /0
V. Réf. :
RFCT n° 0
N° affaire : 6263036/1

Rapport établi par : M FABIEN MONTUCLARD

La liste des destinataires en copies de ce document
est reprise en fin de rapport.

DARDILLY, le 12/01/2016

RAPPORT FINAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(Synthèse)

**CRP bâtiment HELIO 7
CRP Centre de prévention AGIRC ARRCO Rhône**

Rue Domer
69007 LYON

Ce rapport comporte 7 pages dont 1 page de garde

Le chargé d'affaire
FABIEN MONTUCLARD

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 11/06/2015

CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Le présent établissement pourra recevoir du public; il présente les différents types d'activités suivants: W (bureaux/administration), L (salles de réunion), et X (salles de gym de l'étage).

Les effectifs de ces différents types d'exploitation sont donnés par le maître d'ouvrage comme le veulent les articles L2 (nombre de chaises défini sur plan architecte) et X2; ils se résument de la manière suivante:

- Niveau RDC:

Effectif total de 28 personnes dont 14 personnes au titre du public (zone d'attente + zone "internet"),

- Niveau R+1:

Effectif total de 110 personnes, dont 99 personnes maxi au titre du public.

Effectif du public: 114 personnes, sans jamais dépasser 99 personnes à l'étage

Effectif total: 138 personnes.

Dans ces conditions, l'établissement se classe en ERP de 5^{ème} catégorie, sans locaux à sommeil et de hauteur < 8 mètres.

AFFECTATION DES LOCAUX

Centre Régional de prévention AGIRC-ARRCO:

- Bureaux administratifs,
- Salles de réunion,
- Cuisine ne disposant pas d'appareil de cuisson dont la puissance est > 20kW
- Salles de gym

DESCRIPTION ARCHITECTURALE

- Niveaux RDC: 12 bureaux + coin café + zone d'attente + zone "internet"

- Niveau R+2: 1 salle de réunion et arrière-salle + 1 salle "AMC" + 1 salle "réunion 1" + 1 salle "réunion 2" + 1 local "cuisine" + 1 salle de gym 1 + 1 salle de gym 2.

Parties communes des niveaux RDC et R+1 (existantes et non modifiées par les travaux): Blocs sanitaires communs pouvant être utilisés comme des espaces d'attente sécurisés.

DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS

- Fondations : existantes
- Structure : existante
- Enveloppe :
 - Couverture / Etanchéité : existant
- Façades : existantes
- Equipements techniques :
 - Installations thermiques:
 - Chauffage/VMC : existant
 - Installations de désenfumage
 - de type naturel pour
 - Ascenseur: existant
 - Moyens de secours :
 - Moyens d'extinction: extincteurs
 - Moyens d'alarme : EA de type 4

N° : 6263036/1

Révision 0

RFCT
Page 3/7

3. RAPPORTS ET DOCUMENTS EMIS

Référence de(s) rapport(s)	Date
RICT b n° 0 - 6263036/1 - Rapport Initial de Contrôle Technique	12/06/2015

Légende AODEX : Avis sur Ouvrage après examen des Documents d'Exécution, CRCT : Compte-rendu de Contrôle Technique

Référence des documents	Date
<u>Avis sur Ouvrage après examen documents exécution</u>	
AODEX n° 1 - 6263036/1 - Garde-corps - cloison vitrée	12/06/2015
AODEX n° 2 - 6263036/1 - Structure	12/06/2015
AODEX n° 3 - 6263036/1 - Escaliers	03/09/2015
<u>Courrier</u>	
<u>Compte Rendu de Contrôle Technique</u>	
CRCT n° 1 - 6263036/1 - Visite de chantier du 03/09/2015.	03/09/2015
<u>Autres documents</u>	
-	

Copies à :

- Diffusion interne BV (MAC)
- JSARCHITECTES